



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2022 г. № 151 -п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 ноября 2022 г. № 151-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п

1. В наименовании и в пункте 1 постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы» (далее – постановление министерства от 26 ноября 2015 г. № 200-п) слова «2014 – 2023» заменить словами «2014 – 2025».

2. Корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы, утвержденную постановлением министерства от 26 ноября 2015 г. № 200-п, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
 постановлением
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 26 ноября 2015 г. № 200-п
 (в редакции постановления
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 28 ноября 2022 г. № 151-п)

Корректировка инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере
 теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2»
 в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области
 на 2014 – 2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2») (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления по реализации стратегии и инвестициям ПАО «ТГК-2» Васильев Игорь Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (4852) 79-71-71, e-mail: VasilyevIA@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего корректировку инвестиционной программы	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Андрей Петрович
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	26.11.2015
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	28.11.2022
Контактная информация лица, ответственного за утверждение внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	Администрация городского округа "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности главы городского округа "Город Архангельск" Чиненов Святослав Владимирович
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности главы городского округа "Город Архангельск" Арсентьев Игорь Валентинович
Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	17.11.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 65-64-84

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	Администрация городского округа Архангельской области “Северодвинск”
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Глава городского округа Архангельской области “Северодвинск” Гмырин Михаил Аркадьевич
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Заместитель главы городского округа Архангельской области “Северодвинск” по городскому хозяйству Тарасов Михаил Юрьевич
Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	18.11.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Тел.: (8184) 58-45-89
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования корректировки инвестиционной программы органом регулирования тарифов	20.11.2020

Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесений изменений в корректировку инвестиционной программы органом регулирования тарифов	28.11.2022
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование внесений изменений в корректировку инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел.: (8182) 28-62-54

II. Корректировка инвестиционной программы ПАО "ТГК-2" в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные показатели (без реализации)	Описание в плане реализации объекта	Основные технико-экономические характеристики				Год реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)																									Остаток (инвестиционные)	в % к числу объектов																																								
				Эк. км.	Затрачено на реализацию мероприятия	Год реализации мероприятия	Год реализации мероприятия	в % по годам																																																																				
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2014-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																															
Итого по группе 1																												10 957 738	4 634 892	6 362 826	3 252 623	22 836	73 636	34 871	18 916	174 127	49 460	124 487	911 067	302 530	608 537	969 982	411 527	534 635	538 943	27 467	518 426	767 190	369 767	397 423	1 764 896	634 635	630 241	717 741	303 530	454 391	5 996 733	2 437 747	3 428 986	5 229 765	1 915 500	1 426 203	319 723	111 447	208 678	2 423 409	529 543	1 894 064	3 054 299	1 301 138	1 783 141	2 310 520	1 099 182	1 211 338	7 707 953	545 472
Итого по группе 2																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 3																												878 388	885	877 503	1 584	0	177	96	79	445	246	199	300	105	195	3 100	106	4 994	0	0	2 000	0	2 000	500	277	223	0	0	0	0	8 522	832	7 690	1 584	885	699	2 616	0	2 616	781 662	0	781 662	90 632	0	90 632	81 894	0	81 894	876 804	0
Итого по группе 4																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 5																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 6																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 7																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 8																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 9																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 10																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 11																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 12																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 13																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 14																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 15																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 16																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 17																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 18																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 19																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 20																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486	16 914	0	16 914	98 302	0	98 302	228 277	0	228 277	89 573	16 823	72 752	132 367	0	132 367	170 000	0	170 000	144 837	0	144 837	320 880	0	320 880	1 201 070	16 823	1 184 249	964 382	0	544 542	203 918	0	203 918	204 183	0	204 183	202 052	0	202 052	196 148	0	196 148	888 361	1 248 518
Итого по группе 21																												1 302 883	0	1 302 883	991 968	7 486																																												

**III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории
Архангельской области на 2014 – 2025 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения										
				Значения, соответствующие последнему году срока реализации инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации									
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ	кВт·ч/т	0,687	0,802	0,687	0,687	0,695	0,695	0,695	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя АТЭЦ	т.у.т./Гкал	0,1323	0,136	0,135	0,135	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
1.2	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1	кВт·ч/т	0,570	0,619	0,570	0,570	0,854	0,854	0,854	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-1	т.у.т./Гкал	0,1360	0,137	0,138	0,138	0,136	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
1.3	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2	кВт·ч/т	1,040	0,962	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	0,962	0,962	0,962	0,962	0,962
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-2	т.у.т./Гкал	0,1391	0,138	0,138	0,138	0,1385	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
1.4	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной в Талажском авиагородке	кВт·ч/т	-	0,464	-	-	-	-	-	-	-	-	0,464	0,464
2.4	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной в Талажском авиагородке	т.у.т./Гкал	-	0,158	-	-	-	-	-	-	-	-	0,158	0,158
1.5	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Аллейная, 20	кВт·ч/т	-	0,464	-	-	-	-	-	-	-	0,464	0,464	0,464
2.5	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Аллейная, 20	т.у.т./Гкал	-	0,159	-	-	-	-	-	-	-	0,159	0,159	0,159
1.6	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Дрейера, 1 к. 4	кВт·ч/т	-	0,464	-	-	-	-	-	-	-	0,464	0,464	0,464
2.6	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Дрейера, 1 к. 4	т.у.т./Гкал	-	0,159	-	-	-	-	-	-	-	0,159	0,159	0,159
1.7	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Зеленец, 57 стр. 3	кВт·ч/т	-	0,464	-	-	-	-	-	-	-	0,464	0,464	0,464
2.7	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Зеленец, 57 стр. 3	т.у.т./Гкал	-	0,159	-	-	-	-	-	-	-	0,159	0,159	0,159
1.8	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Севстрой, 3 к. 1	кВт·ч/т	-	0,464	-	-	-	-	-	-	-	0,464	0,464	0,464
2.8	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной г. Архангельск, ул. Севстрой, 3 к. 1	т.у.т./Гкал	-	0,158	-	-	-	-	-	-	-	0,158	0,158	0,158
3.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС	Гкал/ч	17,36	12,628	40,180	9,990	0,530	15,940	18,460	18,220	16,660	12,628	12,628	12,628
3.2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС	Гкал/ч	2,0	6,594	9,500	4,700	7,900	6,200	8,030	6,140	6,320	6,594	6,594	6,594

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения											
				Значения, соответствующие последнему году срока реализации инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации										
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей г. Архангельск, ул. Аллейная, 20	Гкал/ч	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	0,700	0,000
3.4	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей г. Архангельск, ул. Дрейера, 1 к. 4	Гкал/ч	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630	0,900	0,000
3.5	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей г. Архангельск, ул. Зеленец, 57 стр. 3	Гкал/ч	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,180	0,000	0,000
3.6	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей г. Архангельск, ул. Севстрой, 3 к. 1	Гкал/ч	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,680	0,000	0,000
5.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	Гкал в год	508 402	418 205	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	417 811	418 205	
5.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	Гкал в год	378 960	396 071	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071	
5.3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям г. Архангельск, ул. Аллейная, 20	Гкал в год	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	452	452	
5.4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям г. Архангельск, ул. Дрейера, 1 к. 4	Гкал в год	-	564	-	-	-	-	-	-	-	-	564	564	
5.5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	тонн в год для воды**	1 214 041	1 125 305	1 275 164	1 265 800	1 146 997	1 186 418	1 186 134	1 167 170	1 168 344	1 168 754	1 121 154	1 125 305	
5.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	тонн в год для воды**	1 084 570	1 265 822	1 748 401	1 748 401	1 204 723	1 212 829	1 253 315	1 256 265	1 258 488	1 261 922	1 263 367	1 265 822	
5.7	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям г. Архангельск, ул. Аллейная, 20	Гкал в год	-	846	-	-	-	-	-	-	-	-	846	846	
5.8	Потери теплоносителя энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям г. Архангельск, ул. Дрейера, 1 к. 4	Гкал в год	-	1 437	-	-	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	

V. Финансовый план корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																											
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности		в том числе																								
					2014-2021						2022			2023			2024			2025			2026			2027			
					Всего	электрическая энергия	тепловая энергия	План	в том числе:		Факт (утверждено в тарифах)	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО
электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия					тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия		
I.	Всего возврат средств, в том числе:	14 987 762	5 402 489	9 585 274	7 388 450	4 205 905	3 182 545	3 581 226	1 285 714	2 295 513	746 506	190 833	555 673	949 753	201 329	748 424	2 042 503	661 908	1 380 595	3 332 431	1 251 503	2 080 928	3 770 620	1 811 202	1 959 419	564 722	0	564 722	
1.1.	Собственные средства (без учета исключенных средств при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий):	17 001 784	5 402 489	11 599 295	9 188 038	4 205 905	4 982 133	5 435 594	1 285 714	4 149 880	739 175	190 833	548 342	1 116 738	201 329	915 409	2 042 503	661 908	1 380 595	3 332 431	1 251 503	2 080 928	3 770 620	1 811 202	1 959 419	564 722	0	564 722	
1.1.1.	амортизационные отчисления, в том числе:	5 868 214	2 302 213	3 566 001	2 631 626	1 031 932	1 599 694	3 053 109	1 248 161	1 804 948	390 239	190 833	199 406	412 105	201 329	210 776	460 326	210 993	249 334	533 188	220 488	312 701	624 828	230 409	394 419	394 419	0	394 419	
1.1.1.1.	на инвестиции, из них:	5 868 214	2 302 213	3 566 001	2 631 626	1 031 932	1 599 694	3 053 109	1 248 161	1 804 948	390 239	190 833	199 406	412 105	201 329	210 776	460 326	210 993	249 334	533 188	220 488	312 701	624 828	230 409	394 419	394 419	0	394 419	
	строительство блочно-модульных газовых котельных	59 103	0	59 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 669	0	23 669	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	2 815 857	1 409 540	1 406 317	3 663 558	2 631 626	1 031 932	1 319 523	821 958	497 565	91 234	91 234	0	294 979	183 936	111 042	100 688	31 342	69 346	50 661	50 661	0	564 355	230 409	333 945	394 419	0	394 419	
	прочие объекты	2 993 254	892 673	2 100 581	0	0	0	1 733 585	426 203	1 307 382	299 005	99 599	199 406	117 127	17 393	99 734	335 970	179 651	156 319	447 094	169 827	277 267	60 473	0	60 473	0	0	0	
1.1.2.	прибыль, в том числе:	9 774 225	3 100 276	6 673 949	1 898 853	433 878	1 464 975	1 717 528	37 553	1 679 975	177 000	0	177 000	545 181	0	545 181	1 402 177	450 915	951 262	2 616 243	1 031 015	1 585 228	3 145 792	1 580 792	1 565 000	170 304	0	170 304	
1.1.2.1.	на инвестиции, из них:	8 867 199	2 820 862	6 046 337	1 864 216	414 241	1 449 975	1 717 528	37 553	1 679 975	177 000	0	177 000	545 181	0	545 181	1 402 177	450 915	951 262	2 063 268	980 355	1 082 913	2 791 741	1 352 038	1 439 703	170 304	0	170 304	
	строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	260 791	0	260 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 396	0	130 396	130 396	0	130 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	строительство блочно-модульных газовых котельных	472 400	0	472 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 202	0	417 202	55 198	0	55 198	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	131 779	0	131 779	0	0	0	0	0	0	0	0	22 085	0	22 085	53 664	0	53 664	56 030	0	56 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	7 709 176	2 820 862	4 888 314	0	0	0	1 595 888	37 553	1 558 335	177 000	0	177 000	392 700	0	392 700	800 915	450 915	350 000	1 780 628	980 355	800 273	2 791 741	1 352 038	1 439 703	170 304	0	170 304	
	прочие объекты	293 052	0	293 052	0	0	0	121 641	0	121 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 411	0	171 411	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	на погашение процентов за пользование кредитами	907 026	279 414	627 612	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 975	50 660	502 315	354 051	228 754	125 297	0	0	0	
1.1.3.	налог на прибыль	118 828	0	118 828	233 102	108 469	124 632	118 828	0	118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	средства, полученные за счет платы за подключение	1 240 518	0	1 240 518	760 900	0	760 900	546 130	0	546 130	171 936	0	171 936	159 452	0	159 452	180 000	0	180 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий, в том числе:	-2 014 022	0	-2 014 022	-1 799 588	0	-1 799 588	-1 854 368	0	-1 854 368	7 331	0	7 331	-166 985	0	-166 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	прибыль в тарифах, в том числе:	-947 888	0	-947 888	-854 583	0	-854 583	-854 583	0	-854 583	0	0	0	-93 306	0	-93 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	-947 888	0	-947 888	0	0	0	-854 583	0	-854 583	0	0	0	-93 306	0	-93 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	амортизация, в том числе:	-947 306	0	-947 306	-826 177	0	-826 177	-880 957	0	-880 957	7 331	0	7 331	-73 679	0	-73 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	-497 114	0	-497 114	0	0	0	-497 114	0	-497 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	-450 192	0	-450 192	0	0	0	-383 844	0	-383 844	7 331	0	7 331	-73 679	0	-73 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	налог на прибыль	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Всего финансирование инвестиционной программы	14 080 736	5 123 075	8 957 662	1 912 279	499 949	1 412 329	4 246 177	1 804 569	2 441 609	560 284	141 619	418 665	2 931 702	553 044	2 378 658	3 618 315	1 423 000	2 195 315	2 724 258	1 200 843	1 523 415	0	0	0	0	0	0	
2.1	Собственные средства:	9 603 376	3 540 627	6 062 749	1 027 364	0	1 027 364	3 350 166	1 285 714	2 064 453	560 284	141 619	418 665	1 367 035	250 543	1 116 492	1 601 632	661 908	939 724	2 724 258	1 200 843	1 523 415	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	амортизационные отчисления, в том числе:	3 877 993	2 071 804	1 806 189	0	0	0	2 039 969	1 248 161	791 808	317 533	141 619	175 914	550 645	250 543	300 101	436 657	210 993	225 664	533 188	220 488	312 701	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 465 327	1 179 130	286 196	0	0	0	927 766	821 958	105 808	91 234	91 234	0	294 979	183 936	111 042	100 688	31 342	69 346	50 661	50 661	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	2 412 666	892 673	1 519 993				1 112 204	426 203	686 000	226 299	50 385	175 914	255 666	66 607	189 059	335 970	179 651	156 319	482 528	169 827	312 701	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.	прибыль, направленная на инвестиции, в том числе:	4 484 865	1 468 824	3 016 042	0	0	0	764 067	37 553	726 514	70 815	0	70 815	656 938	0	656 938	984 975	450 915	534 060	2 008 070	980 355	1 027 714	0	0	0	0	0	0	
	строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	130 396	0	130 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 396	0	130 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	131 779	0	131 779	0	0	0	0	0	0	0	0	22 085	0	22 085	53 664	0	53 664	56 030	0	56 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	3 799 243	1 468 824	2 330 419	0	0	0	642 426	37 553	604 873	70 815	0	70 815	504 458	0	504 458	800 915	450 915	350 000	1 780 628	980 355	800 273	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	423 448	0	423 448	0	0	0	121 641	0	121 641	0	0	0	0	0	0	130 396	0	130 396	171 411	0	171 411	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	плата за подключение	1 240 518	0	1 240 518	1 027 364	0	1 027 364	546 130	0	546 130	171 936	0	171 936	159 452	0	159 452	180 000	0	180 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Привлеченные средства	4 477 360	1 582 447	2 894 913	884 915	499 949	384 966	896 011	518 855	377 156	0	0	0	1 564 667	302 501	1 262 166	2 016 682	761 092	1 255 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	кредиты	4 477 360	1 582 447	2 894 913	884 915	499 949																							

VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2025

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2023

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2025

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2025

2.1.1 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	31.12.2022

2.1.2 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2025	30.06.2025
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2025	31.07.2025
3	Разработка проекта	01.08.2025	31.12.2025

2.1.3 Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО "Город Архангельск")

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	11.01.2023	28.02.2023
2	Заклучение договора на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	01.03.2023	30.03.2023
3	Проектно-изыскательские работы.	01.04.2023	30.04.2023
4	Поставка оборудования котельной.	01.04.2023	30.06.2023
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	11.01.2023	28.02.2023
6	Заклучение договоров на закупку материалов	01.03.2023	30.03.2023
7	Поставка материалов	01.05.2023	30.07.2023
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	11.01.2023	28.02.2023
9	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2023	30.03.2023
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2023	15.12.2023
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию), регистрация прав собственности)	15.12.2023	31.12.2023

2.1.6 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-5 "О"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2025	15.02.2025
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	15.02.2025	15.03.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2025	15.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	15.06.2025

2.1.7 Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

2.1.8 Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

2.1.9 Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству блочно-модульной газовой котельной в г. Архангельск по ул. Аллейная д.20	01.11.2022	27.01.2023
2	Разработка проектной документации	27.01.2023	28.04.2023
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект	28.04.2023	16.06.2023
4	Получение разрешения на строительство	16.06.2023	30.06.2023
5	Изготовление основного оборудования	16.06.2023	25.08.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.08.2023	08.09.2023
7	Подготовка площадки строительства	16.06.2023	01.09.2023
8	Строительство основных сооружений	01.09.2023	29.09.2023
9	Пуско-наладочные работы	29.09.2023	03.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	03.11.2023	31.11.2023
11	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству тепловых сетей для укрупнения блочно-модульной газовой котельной в г. Архангельск по ул. Аллейная д.20	31.11.2023	26.01.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
12	Разработка рабочего проекта	26.01.2024	29.03.2024
13	Получение разрешения на строительство	29.03.2024	12.04.2024
14	Изготовление основного оборудования	12.04.2024	17.05.2024
15	Поставка основного оборудования на объект	17.05.2024	07.06.2024
16	Строительство основных сооружений	07.06.2024	19.07.2024
17	Пуско-наладочные работы	19.07.2024	16.08.2024
18	Ввод объекта в эксплуатацию	16.08.2024	30.08.2024

2.1.10 Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству блочно-модульной газовой котельной в г. Архангельск по ул. Дрейера д.1 к.4	01.11.2022	27.01.2023
2	Разработка проектной документации	27.01.2023	28.04.2023
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект	28.04.2023	16.06.2023
4	Получение разрешения на строительство	16.06.2023	30.06.2023
5	Изготовление основного оборудования	16.06.2023	25.08.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.08.2023	08.09.2023
7	Подготовка площадки строительства	16.06.2023	01.09.2023
8	Строительство основных сооружений	01.09.2023	29.09.2023
9	Пуско-наладочные работы	29.09.2023	03.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	03.11.2023	31.11.2023
11	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству тепловых сетей для укрупнения блочно-модульной газовой котельной в г. Архангельск по ул. Дрейера д.1 к.4	31.11.2023	26.01.2024
12	Разработка рабочего проекта	26.01.2024	29.03.2024
13	Получение разрешения на строительство	29.03.2024	12.04.2024
14	Изготовление основного оборудования	12.04.2024	17.05.2024
15	Поставка основного оборудования на объект	17.05.2024	07.06.2024
16	Строительство основных сооружений	07.06.2024	19.07.2024
17	Пуско-наладочные работы	19.07.2024	16.08.2024
18	Ввод объекта в эксплуатацию	16.08.2024	30.08.2024

2.1.11 Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству блочно-модульной газовой котельной в г. Архангельск по ул. Зеленец д. 57 стр. 3	01.11.2022	27.01.2023
2	Разработка проектной документации	27.01.2023	28.04.2023
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект	28.04.2023	16.06.2023
4	Получение разрешения на строительство	16.06.2023	30.06.2023
5	Изготовление основного оборудования	16.06.2023	25.08.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.08.2023	08.09.2023
7	Подготовка площадки строительства	16.06.2023	01.09.2023
8	Строительство основных сооружений	01.09.2023	29.09.2023
9	Пуско-наладочные работы	29.09.2023	03.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	03.11.2023	31.11.2023

2.1.12. Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д. 3, к. 1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству блочно-модульной газовой котельной в г. Архангельск по ул. Севстрой д. 3 к. 1	01.11.2022	27.01.2023
2	Разработка проектной документации	27.01.2023	28.04.2023
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект	28.04.2023	16.06.2023
4	Получение разрешения на строительство	16.06.2023	30.06.2023
5	Изготовление основного оборудования	16.06.2023	25.08.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.08.2023	08.09.2023
7	Подготовка площадки строительства	16.06.2023	01.09.2023
8	Строительство основных сооружений	01.09.2023	29.09.2023
9	Пуско-наладочные работы	29.09.2023	03.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	03.11.2023	31.11.2023

3.1.1. Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2025	30.04.2025
3	Поставка материалов	01.05.2025	31.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	30.04.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025	31.05.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2025	31.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2025	30.09.2025

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на проведение проектных работ	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на на проведение проектных работ	01.04.2024	30.04.2024
3	Разработка проекта	01.05.2024	31.09.2024
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2025	31.03.2025
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2025	30.04.2025
6	Поставка материалов	01.05.2025	31.05.2025
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	30.04.2025
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025	31.05.2025
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2025	31.08.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2025	30.09.2025

3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2025	15.02.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2025	28.02.2025
3	Разработка проекта	01.03.2025	30.05.2025

3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2024	30.06.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2024	31.07.2024
3	Разработка проекта	01.08.2024	31.10.2024

3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.07.2025	31.07.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка проекта	01.09.2025	31.12.2025

3.1.14 Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы учета тепловой энергии в контрольных точках	01.02.2016	31.12.2017
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	01.03.2024
3	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
4	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 1 этап	01.06.2024	31.12.2025

3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.06.2019	30.09.2019
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
3	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
4	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2024	31.08.2024

3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2024	31.08.2024

3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8		
1	Выполнение, проектных и строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	31.12.2018
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
3	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
6	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2024	30.09.2024
7	Поставка материалов	01.10.2024	15.11.2024
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2024	30.09.2024
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2024	15.12.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2024	31.08.2024
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2024	30.09.2024
6	Поставка материалов	01.10.2024	15.10.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2024	30.09.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.04.2024	31.04.2024
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2024	31.05.2024
3	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2024	30.06.2024
4	Поставка материалов	01.07.2024	15.07.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2024	31.05.2024
6	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2024	30.09.2024

3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.27 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2024	15.03.2024
3	Разработка проекта	16.03.2024	15.04.2024

3.1.35 Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2022	01.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	30.06.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.07.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

3.1.36 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
2	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
3	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.39 Реконструкция тепломаргистральной "И" от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

3.1.43 Реконструкция теплосетей маг. "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2024	20.02.2024
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2024	15.03.2024
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2024	30.04.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2024	15.05.2024
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2024	15.06.2024
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2024	30.06.2024
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2024	15.06.2024
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2024	01.09.2024
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2024	10.09.2024
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2024	14.09.2024
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2024	20.09.2024
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2024	01.12.2024

3.1.44 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул. Южная, 18а до ул. Комсомольская. 11 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	20.02.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2025	15.03.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2025	30.04.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2025	15.05.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2025	15.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2025	30.06.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.08.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2025	10.08.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2025	14.08.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2025	20.08.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2025	01.11.2025

3.1.54 Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Разработка ПИР на рек. ТК-3Ж,7Ж,10Ж		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2019	30.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2019	30.05.2020
	СМР ТК-3Ж		
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-3Ж)	30.05.2020	20.06.2020
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-3Ж)	20.01.2020	28.02.2020
6	Поставка основного оборудования на объект (ТК-3Ж)	01.03.2020	01.05.2020
7	Подготовка площадки строительства (ТК-3Ж)	30.05.2020	15.06.2020
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-3Ж)	30.06.2020	01.09.2020
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-3Ж)	01.09.2020	15.09.2020
10	Пуско-наладочные работы (ТК-3Ж)	15.09.2020	30.09.2020
11	Комплексное опробование оборудования (ТК-3Ж)	01.10.2020	10.10.2020
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-3Ж)	10.10.2020	20.12.2020
	СМР ТК-7Ж		
13	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-7Ж)	15.02.2021	15.03.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
14	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-7Ж)	15.03.2021	30.04.2021
15	Поставка основного оборудования на объект (ТК-7Ж)	30.06.2020	01.10.2020
16	Подготовка площадки строительства (ТК-7Ж)	30.05.2021	15.06.2021
17	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-7Ж)	30.06.2021	01.09.2021
18	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-7Ж)	01.09.2021	15.09.2021
19	Пуско-наладочные работы (ТК-7Ж)	15.09.2021	30.09.2021
20	Комплексное опробование оборудования (ТК-7Ж)	01.10.2021	10.10.2021
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-7Ж)	10.10.2021	20.12.2021
СМР ТК-10Ж			
22	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж)	15.02.2022	15.03.2022
23	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)	15.03.2022	30.04.2022
24	Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.10.2022
25	Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж)	30.05.2022	15.06.2022
26	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.09.2022
27	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-10Ж)	01.09.2022	15.09.2022
28	Пуско-наладочные работы (ТК-10Ж)	15.09.2022	30.09.2022
29	Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж)	01.10.2022	10.10.2022
30	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-10Ж)	10.10.2022	20.12.2022

3.1.58 Реконструкция магистрали “И” от ТК-8И до ТК-10И

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2025	15.05.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2025	15.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2025	30.06.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.60 Реконструкция тепломагистрали “А” от ТК-15А до ТК-16А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.61 Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду 500 на Ду 800

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.62 Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду 800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию)	20.09.2022	01.12.2022

3.1.63 Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду 800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.64 Реконструкция теплотрассы магистрали “Р” с увеличением диаметра на участках от ТК-2Р до ТК-3Р и от ТК-7Р до ТК-10Р (инв. № 2500130178)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2023	01.03.2023
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2023	14.04.2023
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2023	30.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2023	24.06.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2023	01.08.2023
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2023	15.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2023	01.09.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2023	10.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2023	14.09.2023
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2023	20.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2023	01.12.2023

3.1.65 Реконструкция теплотрассы магистрали “О” с увеличением диаметра на участке от ТК-1О до ТК-6О (инв. № 2500130178)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.66 Реконструкция теплотрассы квартала 084 с увеличением диаметра на участке от ТК-6О до ТК-4/84 (инв. № 2500130250)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.67 Реконструкция освещения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2023	28.02.2023
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2023	01.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.07.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	31.08.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2023	15.12.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2023	31.12.2023

3.1.68 Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	01.04.2022
3	Поставка материалов	01.05.2022	30.06.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.07.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.12.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

3.1.69 Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
3	Поставка материалов	01.05.2022	31.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	31.10.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

3.1.70 Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2023	31.03.2023
2	Заклучение договора на закупку материалов	01.04.2023	30.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	31.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2023	31.03.2023
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	30.04.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2023	31.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2023	30.11.2023

3.1.71 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта “Безопасные качественные автодороги” и Федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” г. Архангельск.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2023	28.02.2023
2	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2023	01.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.07.2023
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	31.08.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2023	15.12.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2023	31.12.2023
8	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
9	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
10	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
11	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
12	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
13	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024
15	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2025	28.02.2025
16	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2025	01.04.2025
17	Поставка материалов	01.05.2025	30.06.2025
18	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2025	31.07.2025
19	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2025	31.08.2025
20	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2025	15.12.2025
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2025	31.12.2025

3.1.72 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта “Безопасные качественные автодороги” и Федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”
г. Северодвинск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Разработка ПИР		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2023	28.02.2023
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2023	30.04.2023
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2023	30.05.2023
	СМР 2023		
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	20.01.2023	28.02.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2023	01.05.2023
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2023	15.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2023	01.09.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2023	15.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	15.09.2023	30.09.2023
11	Комплексное опробование оборудования	01.10.2023	10.10.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.10.2023	20.12.2023
	СМР 2024		
13	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	15.02.2024	15.03.2024
14	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.03.2024	30.04.2024
15	Поставка основного оборудования на объект	30.06.2024	01.10.2024
16	Подготовка площадки строительства	30.05.2024	15.06.2024
17	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2024	01.09.2024
18	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2024	15.09.2024
19	Пуско-наладочные работы	15.09.2024	30.09.2024
20	Комплексное опробование оборудования	01.10.2024	10.10.2024
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.10.2024	20.12.2024
	СМР 2025		
22	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж)	15.02.2025	15.03.2025
23	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)	15.03.2025	30.04.2025
24	Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж)	30.06.2025	01.10.2025
25	Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж)	30.05.2025	15.06.2025
26	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж)	30.06.2025	01.09.2025
27	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-10Ж)	01.09.2025	15.09.2025
28	Пуско-наладочные работы (ТК-10Ж)	15.09.2025	30.09.2025
29	Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж)	01.10.2025	10.10.2025
30	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.10.2025	20.12.2025

3.2.14. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый (2018-2023)

Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый (2018)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	01.03.2018	15.05.2018
2	Выполнение СМР	15.05.2018	01.11.2018
3	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2018	30.11.2018

Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.09.2022	15.10.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	15.10.2022	31.10.2022
3	Разработка проекта	01.11.2022	31.12.2022
4	Согласование проекта с РДУ	01.01.2023	10.02.2023

Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ (в том числе поставка оборудования)	01.02.2023	15.03.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.03.2023	31.03.2023
3	Закупка оборудования	31.03.2023	30.08.2023
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.11.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.11.2023

3.2.32. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	01.01.2021	20.04.2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	15.06.2022
4	Закупка оборудования	16.06.2022	30.10.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.10.2022	31.12.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2022	31.12.2022

3.2.33. Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО (2022)

Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО (2018 - 2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	01.10.2018	30.04.2019
2	Выполнение СМР	20.08.2019	31.03.2020
3	Расторжение договора (подрядчик нарушил сроки выполнения работ)	06.05.2021	06.05.2021

Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО (2022 - достройка объекта)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	16.03.2022
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.03.2022	30.12.2022
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.12.2022	30.12.2022

3.2.35. Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022)

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2019 - турбинное отделение КТЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	10.01.2019	31.01.2019
2	Выполнение СМР	30.04.2019	31.06.2019
3	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.07.2019	31.07.2019

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022 - котельное отделение КТЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка оборудования	2021	2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	15.07.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2022	28.07.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.08.2022	30.09.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2022	30.10.2022

3.2.44. Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ (2021-2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта собственными силами ПАО "ТГК-2"	01.05.2021	31.08.2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2021	30.10.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.11.2021	11.11.2021
4	Закупка оборудования	11.11.2021	15.12.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.12.2021	28.02.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.02.2022	31.03.2022

3.2.48 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2021-2022)

Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 2Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2021	31.08.2021
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2021	30.09.2021

Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2022	25.03.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	25.03.2022	07.04.2022
3	Закупка оборудования	15.04.2022	15.06.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2022	18.07.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2022	31.07.2022

3.2.49 Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1-5, ПВК ст. №1, ГРП Архангельской ТЭЦ

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1,3 Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	01.10.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2022	20.10.2022
3	Закупка оборудования	20.10.2022	31.11.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	31.11.2022	15.12.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2022	31.12.2022

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №2,5, ПВК-1 Архангельской ТЭЦ (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	01.06.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	01.09.2023
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	15.12.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2023	31.12.2023

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегата ст. №4, ГРП Архангельской ТЭЦ (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2024	01.06.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	15.06.2024
3	Закупка оборудования	01.07.2024	01.09.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2024	15.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

3.2.50 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов Архангельской ТЭЦ (2023-2025)

Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата №2 Архангельской ТЭЦ (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2023	01.03.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2023	15.03.2023
3	Закупка оборудования	15.03.2023	01.08.2023
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2023	15.12.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2023	31.12.2023

Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата №1 Архангельской ТЭЦ (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2024	01.03.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	15.03.2024
3	Закупка оборудования	15.03.2024	01.08.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2024	15.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата №6 Архангельской ТЭЦ (2025)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2025	15.03.2025
3	Закупка оборудования	15.03.2025	01.08.2025
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2025	15.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2025	31.12.2025

3.2.51 Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ (2022-2025)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.09.2022	01.10.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.10.2022	20.10.2022
3	Разработка проекта	30.10.2022	28.02.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	01.05.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2024	20.05.2024
6	Закупка оборудования	01.06.2024	01.12.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.12.2024	31.12.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2025	31.12.2025

3.2.52 Модернизация устройства контроля изоляции на ЩПТ №1 Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.06.2022	10.07.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2022	04.08.2022
3	Закупка оборудования	04.08.2022	01.10.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.10.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2022	30.10.2022

3.2.53 Модернизация ячеек ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (2024-2025)

Модернизация ячейки ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2024	01.03.2024
3	Закупка оборудования	01.03.2024	01.08.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2024	31.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

Модернизация ячейки ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (2025)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2025	15.02.2025
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2025	01.03.2025
3	Закупка оборудования	01.03.2025	01.08.2025
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2025	31.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2025	31.12.2025

3.2.54 Антитеррористическая защищенность и техническая укрепленность АТЭЦ (2024-2025)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2024	01.03.2024
3	Закупка оборудования	01.03.2024	01.08.2025
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	31.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2025	31.12.2025

3.2.55 Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в помещениях АТЭЦ (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2024	01.03.2024
3	Закупка оборудования	01.03.2024	01.06.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	30.09.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2024	30.09.2024

3.2.56 Реконструкция котлоагрегата ст. № 3 (замена набивки РВП-3А,3Б) (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.10.2023	15.11.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.11.2023	01.12.2023
3	Закупка оборудования и мтр	01.12.2023	01.07.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2024	30.09.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2024	30.09.2024

3.2.57 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (замена 1 ступени КПП) (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.10.2023	15.11.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.11.2023	01.12.2023
3	Закупка оборудования	01.12.2023	01.05.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2024	31.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

3.2.58 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (замена 1 и 2 ступени ШПП) (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.10.2023	15.11.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.11.2023	01.12.2023
3	Закупка оборудования	01.12.2023	01.08.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2024	31.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

3.2.59. Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№ 28204 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ.	01.09.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	01.12.2023	15.01.2024
3	Разработка проекта	15.01.2024	15.02.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	16.02.2024	10.03.2024
5	Заключение договора на закупку оборудования	11.03.2024	11.04.2024
6	Закупка оборудования	15.04.2024	30.06.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024

3.2.60. Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№ 57231 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ.	01.09.2024	30.11.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	01.01.2024	30.01.2025
3	Разработка проекта	01.02.2025	28.02.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2025	30.03.2025
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
6	Закупка оборудования	15.05.2025	30.09.2025
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2025	30.11.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.62. Реконструкция котлоагрегата.ст.№ 9. Замена ВЗП 1ступени (2200150103)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2024	31.01.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2025	01.03.2025
3	Закупка оборудования	01.03.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2025	30.04.2025
6	Выполнение строительно-монтажных работ	05.06.2025	30.09.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	30.10.2025

3.2.76 Техперевооружение схемы перекачки и складирования обезвоженных золошлаковых отходов Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2023	31.04.2023
3	Разработка проекта	01.05.2023	31.12.2023

3.2.78 . Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора на закупку оборудования	10.04.2024	10.05.2024
3	Закупка оборудования	16.05.2024	31.07.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	15.05.2024
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2024	30.06.2024
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2024	30.10.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2024	31.12.2024
8	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	01.04.2025
9	Заключение договора на закупку оборудования	10.04.2025	10.05.2025
10	Закупка оборудования	16.05.2025	31.07.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	15.05.2025
12	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2025	30.06.2025
13	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2025	30.10.2025
14	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	31.12.2025

3.2.79 . Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№ 1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	15.01.2024	10.03.2024
2	Заклучение договора	11.03.2024	14.05.2024
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2024	30.11.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024

3.2.84. Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.07.2019
4	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2019	31.08.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2019	30.11.2022
6	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2020	30.11.2020
7	Заклучение договора на закупку оборудования	01.12.2020	31.01.2021
8	Закупка оборудования	01.02.2021	31.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.94. Модернизация ПБ-2-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	31.03.2025
2	Заклучение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
3	Закупка оборудования	01.05.2025	31.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	31.05.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2025	30.11.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.95. Модернизация ОБ-1-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2024	31.03.2024
2	Заклучение договора на закупку оборудования	01.04.2024	30.04.2024
3	Закупка оборудования	01.05.2024	31.08.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	31.05.2024
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024

3.2.96. Модернизация ОБ-4-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
3	Закупка оборудования	01.05.2023	31.08.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

3.2.97 Модернизация сетевого подогревателя ст.№ОБ 5-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.98. Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.01.2022	31.08.2022
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	31.09.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2022	30.10.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2022	01.12.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.99 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
ПИР 2022			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2022	31.04.2022
3	Разработка проекта	01.05.2022	31.12.2022
СМР 2023			
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2023	31.03.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	01.05.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2023	30.11.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023
ПИР и СМР 2024			
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2024	31.03.2024
9	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024
10	Разработка проекта	01.05.2024	31.12.2024
11	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2024	31.03.2024
12	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	01.05.2024
13	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2024	30.11.2024
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024
СМР 2025			
15	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	31.03.2025
16	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	01.05.2025
17	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2025	30.11.2025
18	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.100 Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией о замыкании

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024
3	Разработка проекта	01.05.2024	31.10.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2025	31.03.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	01.05.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2025	30.09.2025

3.2.101 Модернизация автоматической системы водяного пожаротушения кабельных помещений (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024
3	Разработка проекта	01.05.2024	31.10.2024

3.2.102 Реконструкция участков трубопровода технического водопровода Ду500

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024
3	Разработка проекта	01.05.2024	01.02.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	31.05.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025

3.2.108 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки
СЭУ-4М ст. № 2 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ.	01.06.2022	31.08.2022
2	Заклучение договора на выполнение комплекса работ.	01.09.2022	30.09.2022
3	Разработка проекта	01.09.2022	31.10.2022
4	Закупка оборудования	30.09.2022	30.11.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.11.2022	31.01.2023
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.01.2023	31.01.2023

3.2.116 Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и коммерческого узла
учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	29.09.2018	29.09.2018
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	30.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2019	30.09.2020
5	Заклучение договора на закупку оборудования	01.09.2019	31.10.2020
6	Закупка оборудования	01.09.2019	15.12.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	01.06.2019
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	05.11.2019	05.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	05.11.2019	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

3.2.118 Модернизация производственного пожарного водопровода на участках от ВК-15 до ПГ-18,
от ПГ-5 до ПГ-21, от ПГ-13 до ПГ-14. СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	28.02.2023
2	Заклучение договора на закупку оборудования	01.03.2023	31.03.2023
3	Закупка оборудования	31.03.2023	30.04.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	30.04.2023	30.05.2023
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	30.05.2023	29.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных	29.06.2023	31.07.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2023	31.08.2023

3.2.119. Повышение антитеррористической защищенности и технической укреплённости
Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	28.02.2018
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	30.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.10.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
5	Заклучение договора на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
6	Закупка оборудования	01.07.2020	31.07.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	20.05.2020
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2020	21.05.2020
9	Выполнение строительно-монтажных	22.05.2020	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

**3.2.123. Реконструкция грузопассажирского лифта Северодвинской ТЭЦ-2 ст. № 3
(рег. № 141933, зав. № 738 м) с заменой на новый Северодвинской ТЭЦ-2**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.11.2024	01.02.2025
2	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.02.2025	15.02.2025
3	Разработка проекта	16.02.2025	18.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	18.05.2025	18.07.2025
5	Заклучение договора на закупку оборудования	18.07.2025	01.08.2025
6	Закупка оборудования	02.08.2025	01.10.2025
7	Выполнение строительно-монтажных	01.10.2025	02.12.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	03.12.2025	31.12.2025

3.2.124 Реконструкция бака запаса конденсата ст.БЗК-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.05.2019	31.05.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	05.08.2019
3	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.08.2019	20.08.2019
4	Выполнение строительно-монтажных 1 этап	20.08.2019	30.09.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 2 этап	01.02.2025	01.04.2025
6	Заклучение договора на закупку оборудования 2 этап	01.04.2025	30.04.2025
7	Закупка оборудования 2 этап	30.04.2025	30.05.2025
8	Выполнение строительно-монтажных 2 этап	30.05.2025	31.07.2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2025	31.08.2025

3.2.127. Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.03.2022	30.04.2022
1	Разработка проекта	01.05.2019	23.08.2022
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	15.10.2022
3	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.10.2022	31.10.2022
4	Выполнение строительно-монтажных	31.10.2022	30.11.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.12.2022

3.2.128. Устройство схемы промывки конденсатора ТА ст.№ 3 обратным ходом циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.02.2025	17.05.2025
2	Заклучение договора на закупку оборудования	17.05.2025	31.05.2025
3	Закупка оборудования	01.06.2025	01.09.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025	01.06.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2025	31.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	31.12.2025

3.2.129. Модернизация компрессорной установки ст. № 3. Замена на тип 305ВП-30/8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	03.03.2025
2	Заклучение договора на закупку оборудования	03.03.2025	02.04.2025
3	Закупка оборудования	02.04.2025	01.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	01.07.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2025	31.07.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	31.07.2025	01.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	01.11.2025

3.2.130 Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой выключателя 110 кВ ОВ-110 и установкой новой панели защит выключателя

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2022	01.07.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.10.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.01.2023	31.01.2023
5	Заклучение договора на закупку оборудования	31.01.2023	02.03.2023
6	Закупка оборудования	03.03.2023	22.04.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	22.04.2023	22.05.2023
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	23.05.2023	01.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных	01.06.2023	31.07.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2023	31.08.2023

3.2.131. Модернизация панелей защит ДЗШ-110кВ и УРОВ-110кВ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2023	29.06.2023
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	30.06.2023	20.07.2023
3	Разработка проекта	21.07.2023	19.10.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2024	31.03.2024
5	Заклучение договора на закупку оборудования	31.03.2024	30.04.2024
6	Закупка оборудования	01.05.2024	20.06.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	01.05.2024
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.05.2024	16.05.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	01.09.2024	29.09.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.09.2024	29.10.2024

3.2.132 Модернизация системы возбуждения Г-3, замена электромагнитной высокочастотной системы возбуждения на панелях ЭПА-500 на современную тиристорную систему возбуждения

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2025	29.06.2025
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	30.06.2025	30.07.2025
3	Разработка проекта	31.07.2025	29.09.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	29.09.2025	03.12.2025

3.2.133 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата ст. № 3

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2025	31.05.2025
2	Заклучение договора на закупку оборудования	31.05.2025	30.06.2025
3	Закупка оборудования	01.07.2025	20.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	20.08.2025	19.09.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	20.09.2025	04.10.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	04.10.2025	01.12.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.134 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ), автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и аварийной системы вентиляции на ХОПО СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2025	31.07.2025
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка проекта	01.09.2025	30.11.2025

3.2.135 Модернизация компьютерного парка и ПО на щитах управления энергоблока ст. № 1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2025	31.03.2025
2	Заклучение договора на закупку оборудования	31.03.2025	14.04.2025
3	Закупка оборудования	15.04.2025	14.07.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	14.07.2025	13.08.2025
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	14.08.2025	13.09.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	13.09.2025	13.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	01.12.2025

3.2.136 Реконструкция сниженного узла питания к/а № 2 с заменой регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2025	03.03.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	03.03.2025	17.03.2025
3	Разработка проекта	17.03.2025	15.06.2025
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.06.2025	15.07.2025
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2025	29.07.2025
9	Выполнение строительно-монтажных	29.07.2025	27.09.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	31.10.2025

3.2.137 Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС).	01.01.2014	31.12.2025

3.2.139 Прокладка ВОЛС для подключения зданий проходных СТЭЦ-1 и проходной мазутного

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2023	31.03.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2022	15.06.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	16.06.2023	26.06.2023

3.2.140 Модернизация системы радиопоисковой связи мазутного хозяйства АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.04.2023	01.05.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.05.2023	01.07.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	02.07.2023	16.07.2023

3.2.141 Создание СКС (Структурированной кабельной системы) СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2023	01.07.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.07.2023	01.08.2024
3	Ввод объекта в эксплуатацию	02.08.2024	16.08.2024

3.2.142 Создание оперативно-диспетчерской, технологической связи на Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.04.2024	01.05.2024
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.05.2024	01.04.2025
3	Ввод объекта в эксплуатацию	02.04.2025	16.04.2025

3.2.143. Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	08.03.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	08.03.2019	19.03.2019
3	Разработка проекта	19.03.2019	01.03.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2018	28.12.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	28.12.2018	17.01.2019
6	Закупка оборудования	17.01.2019	30.03.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2019	16.12.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.12.2019	26.12.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	26.12.2019	19.06.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	19.05.2025	19.06.2025

в том числе. Строительство водогрейной котельной г. Северодвинск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектно-изыскательские работы.	10.01.2023	30.06.2023
2	Поставка оборудования котельной.	01.07.2023	29.12.2023
3	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.04.2023	01.06.2023
4	Заключение договоров на закупку материалов	10.06.2023	20.06.2023
5	Поставка материалов	01.07.2023	30.03.2024
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2023	30.09.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию), регистрация прав собственности)	01.09.2024	30.09.2024

4.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2025	15.02.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2025	01.03.2025
3	Разработка проекта	02.03.2025	31.05.2025

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектно-изыскательских работ	01.05.2018	31.12.2018
2	Выполнение СМР на участке от ТК-13 до ТК-14	01.03.2019	30.09.2019
3	Выполнение СМР на участке от ТК-14 до ТК-15	01.03.2020	30.09.2020
4	Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16		
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
7	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.09.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2024	30.09.2024

4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2025	10.05.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2025	30.05.2025
3	Разработка проекта	10.06.2025	21.07.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2025	05.06.2025
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2025	20.06.2025
6	Закупка оборудования	21.06.2025	30.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2025	30.08.2025
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2025	14.09.2025
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2025	30.11.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2025	30.11.2025

4.1.17. Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2024	31.05.2024
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2024	30.06.2024
3	Закупка оборудования	01.07.2024	31.08.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	31.05.2024
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2024	30.10.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2024	30.11.2024

4.1.18. Модернизация сети освещения топливоподдачи с заменой светильников на светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2025	31.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2025	30.06.2025
3	Закупка оборудования	01.07.2025	31.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2025	30.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	30.11.2025

4.1.20. Модернизация сети освещения к.у. ст. № 6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	30.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
3	Закупка оборудования	01.05.2025	30.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	30.03.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	30.04.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2025	31.10.2025

4.1.21. Установка частотного регулирования привода насоса НПТС ст.№ 4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	30.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
3	Закупка оборудования	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.08.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2023	30.10.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

4.1.22. Установка частотного регулирования привода насоса КНБ ст.№ 7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	30.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
3	Закупка оборудования	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.08.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2023	30.10.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

4.1.23 Установка водо-водяных теплообменников для подогрева водопроводной воды обратной сетевой водой

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2023	31.07.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2023	31.08.2023
3	Разработка проекта	01.09.2023	30.11.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.11.2023	03.02.2024
5	Заключение договора на закупку оборудования	03.02.2024	23.02.2024
6	Закупка оборудования	24.02.2024	24.05.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	24.05.2024	23.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	24.07.2024	23.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	23.08.2024	22.09.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2024	31.10.2024

4.1.24 Установка частотно-регулируемого привода на питательные электронасосы ПЭН-3,4 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.05.2023	30.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2023	31.07.2023
3	Разработка проекта	01.08.2023	30.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.09.2023	04.12.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	04.12.2023	24.12.2023
6	Закупка оборудования	25.12.2023	24.03.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	24.03.2024	23.05.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	24.05.2024	23.06.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	23.06.2024	23.07.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2024	30.08.2024

4.1.25 Установка частотно-регулируемого привода на сливной насос ст. № 4
и НПТС ст.№1 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.05.2023	30.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2023	31.07.2023
3	Разработка проекта	01.08.2023	30.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.09.2023	04.12.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	04.12.2023	24.12.2023
6	Закупка оборудования	25.12.2023	24.03.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	24.03.2024	23.05.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	24.05.2024	23.06.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	23.06.2024	23.07.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2024	30.08.2024

».